

Levelezési cím
H-1450 Budapest, Pf.: 162.

Adószám
12377194-2-42

Telefax
(1) 210-0371

Web
www.eod.hu



Székhely és iroda
H-1082 Budapest, Corvin sétány 1.

Cégazonosító
Cg.01-09-672465

Telefon
(20) 936-1424

E-mail
nemes.estsa@chello.hu

A TISZTÁBB ÉS BIZTONSÁGOSABB KÖRNYEZETÜNKÉRT

1998-óta a köz szolgálatában!

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

(I. számú mentesítési ütem)

Munka megnevezése: „Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú projekt megvalósításával igénybe venni kívánt munkaterületek tűzszerészeti átvizsgálása és robbanószerkezet-mentesítése.

Időpont: 2014. november 07.

Elvégzett feladatok:

Tűzszerészeti átvizsgálási és a feltárási-eltávolítási munkák elvégzése.		
Csatorna szakasz	Utca név és/vagy terület megnevezése	megjegyzés
RNY-1 RP-1-0-0 RP-1-1-0	Balatonlelle-Rádpusztá	A nyomvonalak tűzszerészetiileg (műszeresen) átvizsgálva, valamint a feltárási-eltávolítási munkák elvégezve!
IP-NY IP-1-0-0 IP 1-1-0	Balatonlelle-Irmapusztá	A nyomvonalak tűzszerészetiileg (műszeresen) átvizsgálva, valamint a feltárási-eltávolítási munkák elvégezve!
IP-1 átemelő	Balatonlelle-Irmapusztá	Az építési terület tűzszerészetiileg (műszeresen) átvizsgálva, valamint a feltárási-eltávolítási munkák elvégezve!
BG-1-0-0	Balatonboglár, Gesztenye köz	A nyomvonal tűzszerészetiileg (műszeresen) átvizsgálva, valamint a feltárási-eltávolítási munkák elvégezve!
BT-1-0-0	Balatonboglár, Tamás Tanító utca	A nyomvonal (kivéve a 134 és a 135 hrsz. telken áthaladó szakasz) tűzszerészetiileg (műszeresen) átvizsgálva, valamint a feltárási-eltávolítási munkák elvégezve!
BSZ-1-0-0	Balatonboglár, Szőlő utca	A nyomvonal tűzszerészetiileg (műszeresen) átvizsgálva, valamint a feltárási-eltávolítási munkák elvégezve!
TSZ-1/A1 TSZ-1/A2	Somogytúr	A nyomvonalak tűzszerészetiileg (műszeresen) átvizsgálva, valamint a feltárási-eltávolítási munkák elvégezve!

Nem átvizsgálható terület: Nincs olyan nyomvonal vagy egyéb terület, melynek az átvizsgálása nem történt meg.

Mérési eredmény: Az átvizsgált terület több részén mágneses anomália volt tapasztalható. Az anomáliák területén az elsődleges mérési eredmények nem mutattak robbanószerkezetek jelenlétére utaló jeleket, de biztonsági okokból a földmunkák során további tűzszerészeti feladatok végzése szükséges.

A további robbanószerkezet-mentesítési munkák technológiája: A földmunkák során tűzszerész távfelügyelet kerül biztosításra. A távfelügyelet biztosítása alatt a földmunkák során robbanószerkezet vagy annak tűnő tárgy esetleges előtálalása esetén, a Vállalkozó diszpécser szolgálata az értesítést követően legkésőbb 4 órán belül a helyszínre mozgó járőrt küld, majd a járőr helyszínre történő kiérkezését követően az alábbiak szerint jár el:

Robbanószerkezet előtálalás esetén: Az előtálalt robbanószerkezet(ek) 142/1999 sz. Kormányrendelet szerinti kezelése (az előtálalt robbanótest(ek) beazonosítási helyzetbe hozása, beazonosítása, repeszvédelem biztosítása, az előtálalási hely megjelölése, bejelentés megtétele a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére a területileg illetékes rendőrkapitányságon keresztül, esetleges őrzés megszervezése és biztosítása), illetve jegyzőkönyv készítése.

Nem robbanószerkezet előtálalás esetén: Az előtálalás megközelítőleg 10 m² nagyságú környezetének műszeres vizsgálata (amennyiben lehetséges), illetve jegyzőkönyv készítése.

Előtalált robbanószerkezetek: A munkaterület műszeres átvizsgálása során robbanószerkezet nem került lokalizálásra, valamint előtálalásra.

Egyéb megjegyzések: A munkavégzés során baleset és károkozás nem történt, valamint a Megrendelői ellenőrzések során munkavégzési, vagy más hiányosság nem került megállapításra.

Vállalkozói nyilatkozatok: Alulírott Nemes Zsolt, mint a Nemes és Társa Harcieszköz-elhárító Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, valamint a tárgyi munka műszaki vezetője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a „Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” elnevezésű projekt megvalósításával igénybe venni kívánt munkaterületek (a kitűzési határon belül), valamint a csatorna nyomvonalak (a tengelyvonalától jobbra-balra 1,5 - 1,5 méter szélességben) robbanószerkezet-mentesek, a projekt további megvalósítása megkezdődhet.

Továbbá jelen dokumentum bizalmas információkat tartalmaz, így annak átadása vagy bemutatása - a projekt megvalósításában résztvevőkön kívül - csak cégünk hozzájárulásával történhet meg.

Budapest, 2014. november 07.


Nemes Zsolt
ügyvezető

